



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



"MT-2309003.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS"

Localidad: SAN JUAN DE DIOS
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

REPORTE

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/011/FISM07-BENEFICIARIOS/2020

FECHA DE CONVENIO: 14/09/2020

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	FISCUTADO	POR Pagar
-------	---------	------------	-----------	-----------

"MT-2309003.-CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS"

A	PRELIMINARES	\$ 2,429.78	\$ 1,015.82	1,413.96
B	CEMENTACION	\$ 150,871.21	\$ 72,121.29	78,749.92
C	ALBAÑERIA	\$ 102,087.85	\$ 50,971.77	51,116.08
D	ESTRUCTURA DE CONCRETO	\$ 253,368.77	\$ 125,874.30	127,494.47
E	ALBAÑERIA Y AZOTEA	\$ 64,175.20	\$ 32,481.57	31,743.63
F	ACABADOS Y RECONSTRUMENTOS	\$ 320,721.40	\$ 176,307.24	144,414.16
G	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 2,000.00	\$ 1,044.44	1,044.44
H	INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO	\$ 36,673.04	\$ 15,870.36	20,802.68
I	CANCELERIA Y MERMENA	\$ 51,597.00	\$ 25,848.94	25,848.94
J	PLACA	\$ 3,978.52	\$ 1,909.26	1,909.26
	TOTAL CUARTOS SAN JUAN	\$ 908,092.53	\$ 502,975.09	\$ 405,117.44


TOTAL CUARTOS SAN JUAN

\$ 908,092.53	\$ 502,975.09	\$ 405,117.44
---------------	---------------	---------------


TOTAL CUARTOS SAN JUAN

50.90%	48.10%
--------	--------

Avance Físico



Avance Financiero



[Signature]
P. ING. GABRIEL FRANCISCO PEREZ ARCEO
RESIDENTE DE OBRA.