

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Conexos	Programa Puntos Conexos - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Años Físicos			Observaciones		
														Ciclo Recursos	Franquicia	Modificación	Reasignación (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Límite	Balance	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		Avance Acumulado	
800140010047009	Alumbrado Público de la Avenida 19 de La Calle 2, Zona La Cumbre 25 Ciudad Nueva Río	004-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$600,000	\$599,970	\$599,972	\$599,972	\$599,970	\$599,970	\$599,972	\$599,972	100.00	00	Metros Lineales	650	0.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047129	Rehabilitación Del Parque Público Dos Funcionamientos Villa Tulum	005-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$149,439	\$149,439	\$149,439	\$149,439	\$149,439	\$149,439	\$149,439	\$149,439	100.00	00	Metros Cuadrados	346	0.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047142	Rehabilitación Del Parque Público Dos Funcionamientos Villahermosa	006-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$745,243	\$745,243	100.00	00	Metros Cuadrados	557	0.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047153	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera De La Localidad De Caba	007-2016	Quintana Roo	Tulum	Coba	Rural	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Importe	En Ejecución	\$599,127	\$599,127	\$599,127	\$599,127	\$599,127	\$599,127	\$599,127	\$599,127	100.00	00	Metros Cuadrados	1,310	0.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.
800140010047160	Rehabilitación Y Mantenimiento De Parque Y Jardines (Módulo Obispo, Páramo, Jardines Y, Jardines)	008-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	\$313,432	\$413,432	\$413,432	\$413,432	\$413,432	\$413,432	\$413,432	\$413,432	100.00	00	Metros	1,315	0.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047197	Apertura De Calles En La Localidad De Yaxcah	009-2016	Quintana Roo	Tulum	Yaxcah	Rural	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$623,898	\$623,898	\$623,898	\$623,898	\$623,898	\$623,898	\$623,898	\$623,898	100.00	00	Metros Lineales	335	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.
800140010047700	Apertura De Calles En La Localidad De San Pedro	010-2016	Quintana Roo	Tulum	San Pedro	Rural	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$849,945	\$849,945	100.00	00	Metros Lineales	182	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.
800140010047707	Alumbrado Público De La Avenida 19 De La Calle 2, Zona La Cumbre 25 Ciudad Nueva Río	011-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$1,236,224	\$1,236,224	\$1,236,224	\$1,236,224	\$1,236,224	\$1,236,224	\$1,236,224	\$1,236,224	100.00	00	Metros Lineales	16,235	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047727	Rehabilitación De Instalaciones De La Unidad Deportiva Para Salón De Voto Municipal	012-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Importe	En Ejecución	\$449,976	\$449,976	\$449,976	\$449,976	\$449,976	\$449,976	\$449,976	\$449,976	100.00	00	Metros	115	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047733	Rehabilitación Del Camino De Acceso A Punta Alita	013-2016	Quintana Roo	Tulum	Roca Paila	Rural	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$1,420,985	\$1,420,985	\$1,420,985	\$1,420,985	\$1,420,985	\$1,420,985	\$1,420,985	\$1,420,985	100.00	00	Kilometros Lineal	1,740	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.
800140010047739	Alumbrado Público De Las Casimieras Centrales De Las Localidades Menesí Gómez Y Francisco De May	014-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	\$1,276,385	\$1,276,385	\$1,276,385	\$1,276,385	\$1,276,385	\$1,276,385	\$1,276,385	\$1,276,385	100.00	00	Metros Lineales	496	0.00	90.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Física: OBRAS EN PROCESO DE PAGO DE ENTREGA / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140040081810	Adquisición De Una Camioneta Chevrolet El Doble Cabina Para Registrar Con Patrona	003-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	Municipio de Tulum	Seguridad	En Ejecución	\$299,300	\$299,300	\$299,300	\$299,300	\$299,300	\$299,300	\$299,300	\$299,300	100.00	00	Unidades	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140040081813	Programa De Mantenimiento Para La Seguridad (Fortalece) Aplicación	002-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	MUNICIPIO DE TULUM	Seguridad	En Ejecución	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	00	Otros	26,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	
800140040081874	Adquisición De Vehículos (Adquisición De Vehículos) Para El Área De Seguridad Pública Y Servicios Públicos Municipales	015-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2016	Municipio de Tulum	Otros Proyectos	En Ejecución	\$143,980	\$158,980	\$158,980	\$158,980	\$158,980	\$158,980	\$158,980	\$158,980	100.00	00	Financiera	26,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI/STDM: Para el siguiente nivel.	