

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Cuadrados	Programa Puntos Cuadrados - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones					
														Ciclo Recursos	Programa	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	1. Ingresos	Salvaguarda		Unidad de Medida	Producción	Balance Anualizado Anual		
8001610010047009	Alumbrado Público de la Avenida 19 de Julio y Calle 2 de Mayo La Tula 25 Ciudad de Mérida	004-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	610	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010047126	Rehabilitación Del Parque Público Dos Funcionamientos Villa Tulum	005-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$148,419	\$150,000	\$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	346	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010047142	Rehabilitación Del Parque Público Dos Funcionamientos Suburbano	006-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$745,243	\$750,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	517	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010047153	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera De La Localidad De Caba	007-2014	Quintana Roo	Tulum	Caba	Rural	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Importe	En Ejecución	2014	\$599,117	\$600,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,310	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.
8001610010047160	Rehabilitación Y Mantenimiento De Parque Y Canchales (Módulo Obraje, Páramo)	008-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$313,432	\$320,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	1,315	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010047197	Apertura De Calles En La Localidad De Yaxchil	009-2014	Quintana Roo	Tulum	Yaxchil	Rural	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$428,898	\$430,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	335	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.
8001610010047202	Apertura De Calles En La Localidad De San Pedro	010-2014	Quintana Roo	Tulum	San Pedro	Rural	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$840,945	\$850,000	\$212,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	182	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.
8001610010047207	Alumbrado Público De La Avenida 19 de Julio y Calle 2 de Mayo La Tula 25 Ciudad de Mérida	011-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,236,226	\$1,300,000	\$825,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	16,235	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010047227	Rehabilitación de Instalaciones de la Unidad Deportiva Para Salto de Agua	012-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Importe	En Ejecución	2014	\$449,976	\$450,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	115	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010047233	Rehabilitación del Camino De Acceso A Punta Alita	013-2014	Quintana Roo	Tulum	Boca Paila	Rural	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,420,785	\$1,500,000	\$875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilometros Lineal	1,140	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.
8001610010047239	Alumbrado Público De Las Casimieras Centrales De Las Localidades Mucilobos Y Francisco De May	014-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,276,385	\$1,280,427	\$320,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	496	0.00	1.00	Financiera: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Faltan: OMA EN PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACION / Registros: SI/OTOMI para el siguiente nivel.	
8001610010048101	Aplicación De Una Camarota Chevrolet El Doble Cabina Para Seguridad Con Patrulla	003-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Seguridad	En Ejecución																Financiera: O Faltan: / Registros: No recibidos.
8001610010048101	Programa de Mantenimiento Para La Seguridad (Fortalece) Aplicación	002-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Seguridad	En Ejecución																Financiera: O Faltan: / Registros: No recibidos.
80016100100481074	Valículos (Adquisición De Refacciones Nueva Para El Área De Seguridad Pública Y Servicios Públicos Municipales	015-2014	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	PURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: O Faltan: / Registros: No recibidos.