

Total: 15		Municipio de Tulum	Nivel Proyecto	FISM		Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Jobito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
RO017170100836409	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Ohrs. - 6128	6128	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$661,431	\$597,650	\$597,650	\$597,650	\$597,650	\$597,650	\$597,650	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170100836410	Acondicionamiento De Espacios Públicos - 6108 (Programa De Desarrollo Institucional (Prodim))	6108	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,954	\$400,877	\$400,877	\$400,877	\$400,877	\$400,877	\$400,877	100.00	\$0	Maginaria y equipo		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170100836427	Electrificación En La Localidad De Hondzonot - 1409	1409	Quintana Roo	Tulum	Hondzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,490,922	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,490,922	\$2,490,922	\$747,277	\$747,277	29.89	\$0	Otros	368	0.00	61.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170100836428	Construcción De Pisos Firme En Diversas Localidades Del Municipio De Tulum Primera Etapa (Programa Municipal) - 1427	1427	Quintana Roo	Tulum	Sahcab Mucuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,463	\$99,000	\$99,000	\$98,463	\$98,463	\$97,411	\$97,411	98.39	\$0	Piezas	370	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170200869186	Construcción De La Casa Del Adulto Mayor Segunda Etapa - 91786	91786	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,188,497	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,188,497	\$2,188,497	\$1,450,640	\$1,450,640	65.94	\$0	Otros	380	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170200869187	Construcción De Fosos De Absorción En Diversas Colonias De La Localidad De Tulum - 91765	91765	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$297,769	\$300,000	\$300,000	\$297,769	\$297,769	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170200869189	Construcción De Guarniciones Baquetas Y Camellones Centrales En La Localidad De Akumal (Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa) - 91992	91992	Quintana Roo	Tulum	Akumal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,299,974	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,299,974	\$1,299,974	\$1,278,569	\$1,278,569	98.35	\$0	Otros	1,311	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170200869343	Construcción De Techo De Concreto En Diversas Localidades Rurales Del Municipio De Tulum Programa Municipal - 91964	91964	Quintana Roo	Tulum	Chanchen Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$478,985	\$481,000	\$481,000	\$478,985	\$478,985	\$404,974	\$404,974	84.19	\$0	Otros	871	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170200869440	Programa Municipal Para La Instalación De Paneles Solares En Viviendas Rurales (Primera Etapa) - 91882	91882	Quintana Roo	Tulum	Hondzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,197,813	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,813	\$1,197,813	\$359,344	\$359,344	29.95	\$0	Luminaria	380	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
RO017170200869441	Iluminación Del Domo Deportivo De La Localidad De Hondzonot- 1315	1315	Quintana Roo	Tulum	Hondzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$199,440	\$200,000	\$200,000	\$199,440	\$199,440	\$199,440	\$199,440	99.72	\$0	Otros	380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170200869442	Construcción De Baño En La Biblioteca De Punta Allen - 92020	92020	Quintana Roo	Tulum	Javier Rojo Gómez (Punta Allen)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2017	\$73,665	\$90,000	\$90,000	\$73,665	\$73,665	\$72,351	\$72,351	80.39	\$0	Otros	237	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170300937893	Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Urbano Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda - 186769	186769	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,364,244	\$1,384,000	\$1,384,000	\$1,364,244	\$1,364,244	\$409,273	\$409,273	29.57	\$0	Vivienda	40	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170300938395	Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Segunda Etapa - 186835	186835	Quintana Roo	Tulum	Chanchen Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,890,827	\$2,920,000	\$2,920,000	\$2,890,827	\$2,890,827	\$867,248	\$867,248	29.70	\$0	Vivienda	80	0.00	29.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170300938595	Equipamiento De Los Centros De Salud De Las Localidades Rurales De Tulum - 186881	186881	Quintana Roo	Tulum	Francisco Uh May	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Salud	En Ejecución	2017	\$529,532	\$531,339	\$531,339	\$529,532	\$529,532	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28,262	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
RO017170300938596	Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa - 186805	186805	Quintana Roo	Tulum	Hondzonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,807,447	\$5,840,000	\$5,840,000	\$5,807,447	\$5,807,447	\$4,427,906	\$4,427,906	75.82	\$0	Vivienda	160	0.00	76.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	