

Total: 06

NIVEL PROYECTO SUBSIDIOS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
RO017170300954926	Alumbrado Público Mediante Paneles Solares En La Calle Palenque Y Calle Mercurio Pie De La Colonia Veletas, Localidad De Tulum. - 7178469 - 6852	6852	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,647,118										0.00		Otros	337	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
RO017170300955110	Construcción De Garniciones Y Banquetas	001-3XIMIGRANTES-2017	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$270,228	\$270,228	\$270,228	\$270,228	\$270,228	\$270,228	\$270,228	\$270,228	\$270,228	100.00	\$0	Otros	337	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
RO017170300955113	Alumbrado Público En Los Camellones Centrales En La Avenida 5 Sur Entre Avenida Tulum Y Avenida 11 Sur De La Colonia Veletas	002-3XIMIGRANTES-2017	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Subsidios	0061 Programa 3 x 1 para Migrantes			20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$324,001	\$324,001	\$324,001	\$324,001	\$324,001	\$324,001	\$324,001	\$324,001	\$324,001	100.00	\$0	Otros	337	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
RO017170300955148	Construcción Del Parque Infantil Cuchil Basal	001-ESPACIOSPUBLICOS-2017	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,096,664	\$1,096,664	\$1,096,664	\$1,096,664	\$1,096,664	\$328,560	\$328,560	\$328,560	29.96	\$0	Otros	337	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:		
RO017170401044713	Plaza Principal.	002-ESPACIOSPUBLICOS-2017	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$879,473	\$879,473	\$879,473	43.97	\$0	Otros	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:		
RO017170401044722	Reestabilización De La Avenida Tulum.	003-ESPACIOSPUBLICOS-2017	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Subsidios	0273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:		