



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
MODIFICACION # 3**



**ESTADO: QUINTANA ROO  
MUNICIPIO : HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TULUM  
DEPENDENCIA NORMATIVA: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION**

**RESUMEN CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**

FONDO	APROBADO	EJERCIDO	ECONOMIAS	NUMERO DE OBRAS	NUMERO DE ACCIONES
(RAMO 33 FISM-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$27,951,962.00	\$27,907,267.06	\$44,694.94	12	2
(RAMO 33 FORTAMUN-DF) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$26,101,669.00	\$26,088,923.66	\$12,745.34	5	1
RECURSOS PROPIOS	\$80,000,000.00	\$76,212,400.81	\$3,787,599.19	16	0
5 % POR DERECHO DE USO DE ZONA ARQUEOLÓGICA (DUZA)	-\$2,586,109.14	\$2,586,109.14	\$0.00	1	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$136,639,740.14</b>	<b>\$132,794,700.67</b>	<b>\$3,845,039.47</b>	<b>34</b>	<b>3</b>

CUADROS QUE CORRESPONDEN A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ADMINISTRACION 2021-2024 DE FECHA 17 FEBRERO 2022.

00000491

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICACION # 3  
EJERCICIO 2021  
RAMO 33**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISMDF )**

**FONDO /PROGRAMA: FISMDF  
MOVIMIENTO: CIERRE MODIFICACION # 3**



#	CLASIF. EJE /TEMA	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL	TECHO FINANCIERO		FISM-DF (R33) EJERCIDO	ECONOMIAS	METAS TOTALES DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA	
							FED.	ESTATAL			U. MED.	CANT.	HOMBRES	MUJERES		
1	I.3.1	Gastos Indirectos	IT	A	Tulum	\$838,558.86	\$0.00	\$0.00	\$838,558.86	\$0.00	Proyecto	1	1	125	125	N/A
2	I.3.1	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	IT	A	Tulum	\$559,039.24	\$0.00	\$0.00	\$535,278.25	\$23,760.99	Proyecto	1	1	125	125	N/A
3	IV.4.2	Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Yaax Tulum (Primera Etapa)	IT	A	Tulum	\$ 6,975,260.97	\$0.00	\$0.00	\$ 6,975,260.97	\$0.00	Obra	1	1	1,425	1,425	2.4
4	IV.4.20	Ampliación de Red Eléctrica Comunidad de Francisco Uh May	IT	A	Francisco Uh May	\$ 2,774,424.36	\$0.00	\$0.00	\$ 2,774,424.36	\$0.00	Obra	1	1	1,425	1,425	2.4
5	IV.2.42	Ampliación del Centro de Salud Rural (SESA), en la Localidad de Chanchen Primero	IT	A	Chanchen Primero	\$2,874,611.52	\$0.00	\$0.00	\$ 2,874,611.52	\$0.00	Obra	1	1	9,117	9,118	2.4
6	V.4.4	Ampliación de Red Eléctrica Comunidad de Chanchen Palmar	IT	A	Chanchen Palmar	\$1,091,932.60	\$0.00	\$0.00	\$ 1,091,932.60	\$0.00	Obra	1	1	689	690	2.4
7	IV.2.42	Construcción de Drenaje Sanitario en la Colonia Xul-Kaa (Terminación)	IT	A	Tulum	\$998,956.99	\$0.00	\$0.00	\$ 998,956.99	\$0.00	Obra	1	1	2,500	2,500	2.4
8	IV.4.2	Ampliación de red de Agua Potable en la Comunidad de Francisco Uh May.	IT	A	Francisco Uh May	\$979,872.23	\$0.00	\$0.00	\$ 979,872.23	\$0.00	Obra	1	1	299	300	2.4
9	IV.4.2	Ampliación de red de Agua Potable en la Comunidad de Manuel Antonio Hay	IT	A	Manuel Antonio Hay	\$994,920.02	\$0.00	\$0.00	\$ 994,920.02	\$0.00	Obra	1	1	256	244	2.4
10	IV.2.42	Red de drenaje sanitario de la Colonia Ya'ax Tulum (Primera Etapa)	IT	A	Tulum	\$5,204,280.57	\$0.00	\$0.00	\$5,195,447.67	\$8,832.90	Obra	1	1	2,000	2,000	2.4
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>\$23,291,857.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,259,263.47</b>	<b>\$32,593.89</b>						<b>2</b>

000000490

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Large handwritten signature)*



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICACIÓN # 3  
EJERCICIO 2021**

**RAMO 33**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISMDF )**

**FONDO / PROGRAMA: FISMDF  
MOVIMIENTO: CIERRE MODIFICACIÓN # 3**



#	CLASIF. EJE /TEMA	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL	TECHO FINANCIERO		ECONOMÍAS	METAS TOTALES DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA		
							FED.	ESTATAL		FISM-DF (R33) EJERCIDO	U. MED.	CANT.	A REALIZAR EN EL EJERCICIO		HOMBRES	MUJERES
11	IV.4.2	Ampliación de red de Agua Potable en la Comunidad de San Juan de Dios	IT	A	San Juan de Dios	\$1,036,341.64	\$0.00	\$0.00	\$1,030,799.64	Obra	1	1	254	256	2.4	
12	IV.4.2	Ampliación de red de Agua Potable en la Comunidad de Macario Gómez	IT	A	Macario Gomez	\$997,859.38	\$0.00	\$0.00	\$997,859.38	Obra	1	1	234	235	2.4	
13	IV.4.2	Ampliación de red de Agua Potable en la Comunidad de Cobá	IT	A	Coba	\$1,491,963.55	\$0.00	\$0.00	\$ 1,491,963.55	Obra	1	1	638	640	2.4	
14	IV.4.2	Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de Chanchen Primero	IT	A	Chanchen Primero	\$1,133,940.07	\$0.00	\$0.00	\$1,127,381.02	Obra	1	1	227	229	2.4	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>\$4,660,104.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,648,003.59</b>							
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$27,951,962.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,907,267.06</b>							

**Situación de la Obra:**  
 IT: Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio, /OM: Obra Multianual  
**Tipos de Movimiento:**  
 A. Aprobación Normal  
 C. Cancelación Total  
 AM. Actualización  
**Tipo de Obra**  
 2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles y 2.4. Infraestructura

**OBSERVACIÓN:** El importe de la economía se Devolverá a la Tesorería de la Federación, como Reintegro de Capital Saldo  
 No Contratados al 31 de Diciembre 2021.

Handwritten signatures and stamps. A large stamp at the top right reads "00000489". There are several blue ink signatures and initials scattered across the page, including a large signature on the right side and a circular stamp on the left side.



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICACIÓN # 3**  
**EJERCICIO 2021**  
**RAMO 33**



**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)**

FONDO /PROGRAMA: FORTAMUNDF  
 MOVIMIENTO:

#	CLASIF. DE EJE /TEMA	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL APROBADO	TECHO FINANCIERO			METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA	
							FEDERAL	ESTATAL	(R33) FORTAMUN-DF/ EJERCIDO	ECONOMIAS	DEL PROYECTO		A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES		MULIERES
											U-MEDIDA	CANT.				
1	II.3.7.	Pago de nómina para Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	IT	A	Tulum	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	NOMINA	125	125	110	15	N/A
2	IV.4.22	Pavimentación de Calles en la Colonia Ejido Segunda Etapa	IT	A	Tulum	\$2,641,344.59	\$0.00	\$0.00	\$ 2,641,344.59	\$0.00	OBRA	1	1	600	600	2.4
3	IV.4.22	Pavimentación de Calles en la Colonia Guerra de Castas Segunda Etapa	IT	A	Tulum	\$2,639,976.56	\$0.00	\$0.00	\$ 2,639,976.56	\$0.00	OBRA	1	1	600	600	2.4
4	IV.4.22	Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Av. Tulum entre Calle Acuario Norte y Calle Luna Norte, en la localidad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$1,120,191.92	\$0.00	\$0.00	\$ 1,120,191.92	\$0.00	OBRA	1	1	600	600	2.4
5	IV.4.22	Pavimentación de Calles en la Colonia Yaax Tulum (Primera Etapa)	IT	A	Tulum	\$2,635,705.59	\$0.00	\$0.00	\$ 2,635,705.59	\$0.00	OBRA	1	1	999	1,001	2.4
6	IV.4.22	Construcción de Banquetas y Guarniciones en la Colonia Ejidal Primera Etapa	IT	A	Tulum	\$3,064,450.34	\$0.00	\$0.00	\$3,051,705.00	\$12,745.34	OBRA	1	1	300	301	2.4
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$26,101,669.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,088,923.66</b>	<b>\$12,745.34</b>					

**Situación de la Obra:**  
 IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual  
**Tipos de Movimiento:**  
 A. Aprobación Normal  
 C. Cancelación Total  
 AM. Ampliación  
**Tipo de Obra**  
 2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles Y 2.4. Infraestructura

00000488

\$26,101,669.00

OBSERVACIÓN: El importe de la economía se devolverá a la Tesorería de la Federación, como Reintegro de Capital Salidos No Contratados al 31 de Diciembre 2021.

*(Handwritten signatures and initials)*



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICACIÓN # 3  
EJERCICIO 2021  
RECURSOS PROPIOS (R.P.)**



**FONDO / PROGRAMA:  
MOVIMIENTO: CIERRE MODIFICACIÓN # 3  
RECURSOS PROPIOS**

#	CLASIF. EJE / TEMA	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A, C, AM	LOCALIDAD	FROS. COSTO TOTAL APROBADO	FED.	EST.	MUNICIPAL (R.P.) EJERCIDO	ECONOMÍAS Y/O CANCELACIONES PARCIALES	METAS-TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS		TIPO DE OBRA
											DE PROYECTO A REALIZAR EN EL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	AB	AC	HOMBRES	
1	IV.4.22	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la región 2 y 3, de la localidad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$6,239,002.01	\$0.00	\$0.00	\$ 3,234,507.51	\$3,004,494.50	obra	1	1	707	707	2.4
2	IV.4.22	Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Colonia Tumben Ka, de la localidad de Tulum.	IT	A	Tulum	\$6,245,464.19	\$0.00	\$0.00	\$ 6,245,464.19	\$0.00	obra	1	1	707	707	2.4
3	IV.4.22	Modernización de la Av. Cobá, tramo: Av. Tulum-Bodega Aurrera	IT	A	Tulum	\$6,274,596.34	\$0.00	\$0.00	\$6,265,096.32	\$9,500.02	obra	1	1	9,117	9,118	2.4
4	IV.4.22	Rehabilitación de Vialidad en la Zona Costera (Av. Cobá-Arco Sian Ka'an)	IT	A	Tulum	\$3,240,937.46	\$0.00	\$0.00	\$3,227,461.97	\$13,475.49	obra	1	1	9,117	9,118	2.4
5	V.4.20	Electrificación y alumbrado público de la colonia Cristal.	OM	A	Tulum	\$20,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 20,670,135.34	\$79,864.66	obra	1	1	2,000	2,000	2.4
6	V.5.12	Rehabilitación de la unidad deportiva de Tulum	OM	A	Tulum	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,432,627.35	\$67,372.65	obra	1	1	2,500	2,500	2.2
7	V.4.4	Rehabilitación del alumbrado interior de la unidad deportiva Tulum	OM	A	Tulum	\$3,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,329,160.71	\$20,839.29	obra	1	1	2,500	2,500	2.4
8	IV.2.42	Construcción de drenaje sanitario de la av. Coba norte (av. Tulum-av. Oak'ot) 1a etapa.	OM	A	Tulum	\$4,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,276,301.05	\$23,698.95	obra	1	1	3,000	3,000	2.4
9	IV.2.42	Rehabilitación y construcción de 2 pozos de absorción y construcción de 2 pozos nuevos.	OM	A	Tulum	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$983,245.51	\$16,754.49	obra	1	1	4,500	4,500	2.4
10	IV.2.42	Construcción de drenaje sanitario de la av. Coba sur (av. Tulum-Aldea zamal) 1a etapa.	OM	A	Tulum	\$6,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,470,666.86	\$379,333.14	obra	1	1	2,100	2,100	2.4
11	IV.2.42	Construcción de colector de aguas residuales de la colonia ya ax tulum.	OM	A	Tulum	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,457,642.31	\$42,357.69	obra	1	1	2,000	2,000	2.4
12	IV.4.22	Pavimentación de calles en la localidad de Akumal	OM	A	Akumal	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,946.52	\$10,053.48	obra	1	1	654	656	2.4
13	IV.4.22	Pavimentación de calles en la localidad de Chemuyil	OM	A	Chemuyil	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,971,229.20	\$28,770.80	obra	1	1	689	650	2.4
14	IV.4.22	Pavimentación de calles en la localidad de Francisco Uh May	OM	A	Francisco Uh May	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,157.22	\$28,842.78	obra	1	1	299	300	2.4
15	IV.4.22	Pavimentación de calles en la localidad de Macario Gómez	OM	A	Macario Gómez	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,533.89	\$31,466.11	obra	1	1	234	235	2.4
16	IV.4.22	Pavimentación de calles en la localidad de Manuel Antonio Ay	OM	A	Manuel Antonio Ay	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969,224.86	\$30,775.14	obra	1	1	256	244	2.4
		<b>Subtotal</b>				<b>\$80,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,212,400.81</b>	<b>\$3,787,599.19</b>						
		<b>GRAN TOTAL POR EJERCER</b>														

Situación de la Obra:  
 1. Obra que inició y terminó en el mismo ejercicio / OM: Obra Multianual  
 Tipo de Movimiento:  
 A. Obra que se ejecutó en el ejercicio  
 B. Obra que se ejecutó en el ejercicio anterior  
 C. Cancelación Total  
 AM: Anulación  
 Tipo de Obra:  
 2.1. Obras: capitalizables, 2.2. Obras del dominio público, 2.3. Obras transferibles y 2.4. Infraestructura

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICACIÓN # 3  
EJERCICIO 2021**



**5 % POR DERECHO DE USO DE ZONA ARQUEOLOGICA (DUZA)**

FONDO /PROGRAMA: DUZA  
MOVIMIENTO: CIERRE MODIFICACIÓN # 3

#	CLASIF. EJE /TEMA	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	SIT. DE LA OBRA	TIPO DE MOV. A/C/ AM	LOCALIDAD	PESOS COSTO TOTAL APROBADO	METAS TOTALES		No. DE BENEFICIARIOS		HPS DE OBRA	
							DUZA EJERCICIDO	DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	A REALIZAR EN EL EJERCICIO	HOMBRES		MUJERES
1	IV.4.20	Alumbrado público de la ciclo vía a la Zona Arqueológica de Tulum.	IT	A	Tulum	\$2,586,109.14	obra	1	1	707	707	2.4
<b>GRAN TOTAL</b>						<b>\$2,586,109.14</b>						

**Situación de la Obra:**

IT Obra que inicia y termina en el mismo ejercicio. / OM Obra Multianual

**Tipos de Movimiento:**

A. Aprobación Normal

C. Cancelación Total

AM. Ampliación

**Tipo de Obra**

2.1 Obras capitalizables, 2.2 Obras del dominio público, 2.3 Obras transferibles y

2.4. Infraestructura

00000486

  
  
  
  
  
