



NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN
Ciclo del Recurso: 2023
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2023

Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO						AVANCES FÍSICOS				
No.	Folio MID	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance
1	37651	ROO230202218593	Gastos Indirectos	Tulum	\$1,726,418.00	\$1,726,418.00	\$1,553,776.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	servicios	0	0.00
2	35691	ROO230302265655	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM 2022)	Tulum	\$1,150,945.00	\$1,189,696.14	\$1,189,696.14	\$1,189,696.14	\$1,189,696.14	\$0.00	\$0.00	21 1	computadoras Piezas	21 1	100.00
3	21884	ROO230202215644	Pavimentación de calles en la localidad de San Juan de Dios	San Juan de Dios	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$3,420,000.00	\$3,793,440.03	\$3,793,440.03	\$2,995,662.36	\$2,995,662.36	4127.9	m2	4127.9	100.00
4	188125	ROO230302254413	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Macario Gómez	Macario Gómez	\$3,100,000.00	\$3,100,000.00	\$2,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	934.2	metros lineales	0	0.00
5	S/N	S/N	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Francisco Uh May	Francisco Uh May	\$2,162,459.00	\$3,056,213.10	\$2,631,622.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	32	piezas	0	0.00
6	57408	ROO230202221361	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Manuel Antonio Ay	Manuel Antonio Ay	\$3,400,000.00	\$3,400,000.00	\$3,060,000.00	\$3,394,874.83	\$3,394,874.83	\$2,552,214.29	\$2,552,214.29	448	metros lineales	268.8	60.00
7	193557	ROO230302255195	Construcción de Red de Drenaje Sanitario de la colonia Huracanes de Tulum	Tulum	\$8,937,541.00	\$8,043,786.90	\$7,239,408.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1050	metros lineales	0	0.00
8	22835	ROO230202215783	Construcción de pozos de absorción, mantenimiento y desazolve de pozos existentes en la cabecera municipal de Tulum.	Tulum	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,700,000.00	\$2,996,597.21	\$2,996,597.21	\$2,350,043.27	\$2,350,043.27	28	pozos	28	100.00
9	22745	ROO230202215774	Pavimentación de calles en la colonia La Veleta	Tulum	\$16,207,444.00	\$16,207,444.00	\$14,586,699.60	\$16,198,248.03	\$16,198,248.03	\$13,183,371.15	\$13,183,371.15	17963	m2	13472	75.00
10	56686	ROO230202221287	Mejoramiento de las instalaciones de la cancha de beisbol, futbol y domo de la localidad de Akumal.	Akumal	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,150,000.00	\$3,496,822.31	\$3,496,822.31	\$2,850,989.90	\$2,850,992.90	10000	metros	9600	96.00
11	136461	ROO230302245452	Construcción de parque en la localidad de Coba Sur.	Coba	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,996,463.33	\$2,996,463.33	\$2,996,463.33	\$2,996,463.33	\$2,996,463.33	1738	metros	938.5	54.00
12	22709	ROO230202215771	Pavimentación de calles de la localidad de Sahcabmucuy, 2da etapa	Sahcabmucuy	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,250,000.00	\$2,496,540.56	\$2,496,540.56	\$367,553.70	\$367,553.70	2622.5	m2	2622.50	100.00
13	22604	ROO230202215742	Pavimentación de calles de la localidad de Chanchen I, 2da etapa 22604	Chanchen I	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,995,662.39	\$2,995,662.39	\$2,995,662.39	\$2,995,662.39	\$2,995,662.39	3028.9	m2	3028.9	100.00
14	S/N	ROO230302255239	Ampliación de la red de agua potable en la localidad de Coba. 193973	Coba	\$2,000,000.00	\$1,961,248.86	\$1,172,991.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	400	metros lineales	0	0.00
15	74550	ROO230202223521	Electrificación y alumbrado público en la localidad de Coba 74550	Coba	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,800,000.00	\$1,980,426.88	\$1,980,426.88	\$599,054.70	\$599,054.70	300	metros lineales	12	4.00
					\$59,484,807.00	\$59,484,807.00	\$53,536,320.00	\$41,538,771.71	\$41,538,771.71	\$30,891,015.09	\$30,891,018.09				

* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)