



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



Obra: "MT-2309004.- CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TULUM"  
Localidad: VARIAS  
Municipio: TULUM  
Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/027/FISM-DF/2019

Periodo de contrato: DEL 11 DE OCTUBRE DE 2019 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO ANTERIOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE ANTERIOR	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE FALTANTE	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TULUM									
A	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TULUM	\$ 1,939,576.47	\$ -	\$ 1,939,576.47	\$ -	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
		\$ 1,939,576.47	\$ -	\$ 1,939,576.47	\$ -		100.00%	0.00%	100.00%

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ELABORO: C. EDGAR MOISES ALAMILA VARGAS

